



PARC DE MATERIEL D'ECLAIRAGE

Dans l'attente d'un éventuel nouveau projet artistique, voici ci-dessous, un descriptif des installations 2021 :

Descriptif du matériel TOTAL (estimatif, en attente inventaire 2022)	Quantité	Statut
Archikolor 150	12	mobile
Archikolor 60 FC	12	mobile
BAES	16	mobile
Brico Dépôt	56	mobile
Dichroïque 45 W MINI DECO FLEED DWP 603	28	mobile
Iodure 250 W	242	mobile
Lanterne sur crosse - y compris sur support immergé	470	mobile
Lanterne sur perche	35	mobile
Lanterne sur potence	136	mobile
Lanterne sur trépied	507	mobile
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	353	fixe
Luminaire encastré sol 25 W BEGA	105	fixe
Luminaire encastré sol 8 W BEGA	31	fixe
PAR 64 1 KW IP65	90	mobile
PAR à LED TYPE CHANTIER	18	mobile
PowerPix LED	858	fixe
Projecteur extensif 42 W LED type Platypus	265	fixe
Projecteur immergé LEC 4010 LUMINY 3 x 3 W	24	mobile
Projecteur immergé LEC 4020 LUMINY 3 x 3 W	3	mobile
Projecteur immergé LED Crystal Fountains RGBACL 60 W SPOT	119	fixe
Projecteur immergé LED Crystal Fountains RGBACL 60 W FLOOD	156	fixe
Projecteur immergé LED Crystal Fountains 60 W RGBW SPOT	32	fixe
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW FLOOD	66	fixe
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW LINEAR	9	fixe
Projecteur immergé LEDRING	32	mobile
Projecteur immergé WIBRE 150 W	15	mobile
Projecteur LED immergé WIBRE 12 x 3 W (RGB)	17	mobile
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc)	72	mobile
Projecteur LED immergé WIBRE 36 x 1 W	8	mobile
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	31	mobile
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (RGB)	73	mobile
Quartz LED 20 W	400	mobile
Stairville StageFloor QCL 24 x 10 W	10	mobile
Stairville StageFloor QCL 48 x 10 W	72	mobile
Tyco 10 W	16	mobile
Tyco 20 W	6	mobile
Bersub - Projecteur étanche sur batterie	22	mobile
Découpe étanche CHAUVET	6	mobile
TOTAL PROJECTEURS FIXES	1 994	
TOTAL PROJECTEURS MOBILES	2 429	
TOTAL GENERAL	4 423	



• FAÇADE OUEST DU CORPS CENTRAL DU CHATEAU :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
PowerPix LED 5 W	858	corniches façade Château	4,290 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 25 W BEGA	28	Perron façade Château	0,7 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	3	Sur statues	0,036 kvA	Oui
Nombre d'appareils installés	889		5.026 kvA	

• LA GRANDE PERSPECTIVE :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	48	devant statues Tapis Vert	0,576 kvA	Oui
Projecteur extensif 42 W LED type Platypus	119	devant charmilles Tapis Vert	5 kvA	Oui
Projecteur extensif 42 W LED type Platypus	38	Devant charmilles Latone	1,596 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	65	devant statues Parterre Latone	2.925 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	41	devant statues Parterre d'Eau	0,492 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	15	devant statues Parterre Midi et Nord	0,180 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 8 W BEGA	22	devant statues Parterre Midi et Nord	0,176 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	22	Devant statues Bassin Char d'Apollon	0,264 kvA	Oui
Projecteur extensif 42 W LED type Platypus	24	Devant Charmilles Bassin Char d'Apollon	1,008 kvA	Oui
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	8	Devant statues combat des Animaux	0,096 kvA	Oui
BAES	16	Le long des Charmilles Tapis Vert	1,600 kvA	Non
Projecteur extensif 42 W LED type Platypus	90	Devant Charmilles des rampes de Latone	3,78 kvA	Oui
Nombre d'appareils installés	420 418		17,96 kvA	

• LES BOSQUETS :

✓ Bosquet de l'Arc de Triomphe :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur potence	20	sur treillage Bosquet	0,800 kvA	Non
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	17	devant charmille bas d'Arc de Triomphe	0,204 kvA	Oui
Quartz LED 20W	10	Circulation accès bosquet	0.2 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	47		1.204 kvA	

✓ Bosquet des Bains d'Apollon :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur perche	36	suspendue sur perche dans les allées	0.144 kvA	Non
Stairville StageFloor QCL 24x10 W	9	sur pied dans bassin	2,160 kvA	Non
Archikolor 60 FC	6	sur platine dans grotte	0,360 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	51		2.664 kvA	

✓ **Bosquet de la Colonnade :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Quartz LED 20W	72	sur pied dans végétation bosquet	1.44 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3W (Blanc) - Jet vasque	28	dans bassin	0,084 kvA	Non
Dichroïque 45 W MINI DECO FLEED DWP 603	28	sur platine en haut des colonnes	1,26 kvA	Non
Alimentation PC16 Laser + A.U	2		7.2 kvA	Non
Alimentation PC16 pour machine à fumée	3		10,8 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	133		20.784 kvA	

✓ **Bosquet du Dauphin :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Alimentation ParadeDesign (18 modules)	2	18 PC doubles réparties le long de la diagonale vers Flore	7,2 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	2		7,2 kvA	

✓ **Bosquet des Dômes :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Quartz LED 20W	46	sur pied dans végétation bosquet	0,86 kvA	Non
Projecteur LED Tyco 10 sur embase (statues)	8	au sol devant statues	0.08 kvA	Non
Projecteur LED Tyco 20	6	Devant balustre	0.12 kvA	Non
Projecteur Led WIBRE 36 x 1 W	3	dans bassin	0,108 kvA	Non
Alim 32A Tri - Groupe F - Flammes	1	en treillage		Non
Nombre d'appareils installés	63		1.168 kvA	

✓ **Bosquet de l'Encelade :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Quartz LED 20W	41	sur pied dans treillages	0.82 kvA	Non
Brico Dépôt (circulation et vasque)	56	circulations et vasques	0.56 kvA	Non
Projecteur Led WIBRE 36 x 1 W	5	dans bassin	0,180 kvA	Non
Projecteur LEC 4020 LUMINY 3 x 3 W	3	dans bassin	0,027 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	105		1.587 kvA	

✓ **Bosquet de la Girandole :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur potence	12	sur treillage	0,48 kvA	Non
Alimentation ParadeDesign (18 modules)	2	18 PC doubles réparties le long de la diagonale vers Flore	7,2 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	14		7,68 kvA	

✓ **Jardin du Roi :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
BULB (quartz 150 W)	11	dans pelouse	1,65 kvA	Non
Quartz LED 20W	2		0,04 kvA	Non
Alimentation Bar à champagne	1	bordure Bassin Miroir	3,6 kvA	Non
Led Chantier	13	Derrière le bar à champagne (végétation)	1.95 kvA	Non
Iodure 250 W	9	au sol dans végétation bosquet	2,25 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	33 36		9,498 kvA	

✓ **Bosquet de l'Obélisque**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur treillage	40	sur potence dans treillages	0,16 kvA	Non
Quartz LED 20W	31	sur pied dans treillages	0.620 kvA	Non
Projecteur WIBRE 12 x 3 W RGB	11	Dans bassin	0,396 kvA	Non
Projecteur WIBRE 150 W	12	Dans bassin	1,8 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	76-94		2.976 kvA	

✓ **Bosquet de la Salle de Bal :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Quartz LED 20W	31	dans végétation bosquet	0.62 kvA	Non
Alimentation PC16 pour machine à fumée	2	A chaque entrée	7,2 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc)	12	dans bassin	0,036 kvA	Oui
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	8	dans bassin	0,072 kvA	Oui
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (RGB)	70	dans bassin	0,63 kvA	Oui
Projecteur LED immergé WIBRE 12 x 3 W (RGB)	7	dans bassin	0,252 kvA	Oui
Quartz 150 W	1	Statue	0.15 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	131		8.96 kvA	

✓ **Bosquet du Théâtre d'eau :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur trépied	75	sur trépied dans allées	0.3 kvA	Non
Lanterne sur potence	33	Dans allée accès	0,132 kvA	Non
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W blanc	30	Dans bassins	1.8 kvA	Oui
Nombre d'appareils installés	108		2.232 kvA	

✓ **Bosquet des Trois Fontaines :**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	32	au sol dans végétation bosquet	8 kvA	Non
Quartz LED 20W	15	au sol dans végétation bosquet	0.3 kvA	Non
Projecteur LED chantier	3	Derrière treillage haut	0,150 kvA	Non
Lanterne sur potence	8	Sur treillage côtés escalier	0,032 kvA	Non
Archikolor 150	6	Sur pieds immergés dans bassins	0.9 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	12	dans bassin BSR01	0,108 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc)	6	dans bassin BSR02	0,018 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	2	dans bassin BSR02	0.001 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc)	10	dans bassin BSR03	0,003 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	3	dans bassin BSR04	0,027 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	3	dans bassin BSR05	0,027 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	3	dans bassin BSR06	0,027 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc) => Haut	8	dans bassin BSR06	0,024 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc) => Bas	8	dans bassin BSR06	0,024 kvA	Non
Luminaire encastré sol 12 W BEGA	22	devant charmille bas et marmousets	0,264 kvA	Oui
Nombre d'appareils installés	141		9.905 kvA	

• **LES ALLEES :**✓ **Allée D'apollon Nord et Sud**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	8	Apollon Nord	2 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	8		2 kvA	

✓ **Allée De Bacchus**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	6	entre Bacchus et Latone, côté Girandole	1,5 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	6		1,5 kvA	

✓ **Allée De Cérés**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	6	entre Tapis Vert et Bassin de Cérés	1,5 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	6		1,5 kvA	

✓ **Allée De la Dormeuse**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	8	côté Bosquet de la Reine	2 kvA	Non
Iodure 250 W	8	côté Salle de Bal	2 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	16		4 kvA	



✓ Allée De Flore

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	15	entre TV et Flore, côté Dômes	3,75 kvA	Non
Iodure 250 W	15	entre TV et Flore, côté Dauphin	3,75 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	30		7,5 kvA	

✓ Allée des Marmousets :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc)	14	dans vasques allée centrale	0,042 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	14	dans vasques allée centrale	0,126 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 1 x 3 W (Blanc)	8	Autour Bassin Dragon	0,024 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	8	Autour Bassin Dragon	0,072 kvA	Non
Iodure 250W	20	Dans la végétation, des 2 côtés	5 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	64		5,264 kvA	

✓ Allée des Prés :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	14	Côté Sud de l'allée (entre Philosophes et Cérès)	3,5 kvA	Non
Iodure 250 W	16	Côté Sud de l'allée (entre Cérès et Flore)	4 kvA	Non
Iodure 250 W	17	Côté Sud de l'allée (Flore et Apollon Nord)	4,25 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	47		11,75 kvA	

✓ Allée de la Salle des Empereurs :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Quartz LED 20W	15	Allée oblique entre Allée Roy et Colonnade	0.3 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	15		0.3 kvA	

✓ Allée Du Roy

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	7	entre Saturne et passage vers Jardin du Roi, côté Salle des Empereurs	1,75 kvA	Non
Iodure 250 W	15	entre Bacchus et Saturne, côté Girandole	3,75 kvA	Non
Iodure 250 W	16	Entre Bacchus et allée de la Dormeuse	4 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	38		9,5 kvA	

✓ Allée De Saturne

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	14	entre TV et Saturne, côté Colonnade	3,5 kvA	Non
Iodure 250 W	14	entre TV et Saturne, côté Girandole	3,5 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	28		7,00 kvA	



✓ Allée Sombre :

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	14	Entre Philosophe et Grille Neptune, côté THO	3,5 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	14		3,5 kvA	

• LES PARTERRES :

✓ Parterre d'eau

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur Trépied	68	Autour des bassins (34 par bassin)	0.272 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	68		0,272 kvA	

✓ Parterre Du Midi

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur Trépied	54		0.216 kvA	Non
Lanterne sur Crosse	81		0.324 kvA	Non
Projecteur LED immergé Crystal Fountain RGBACL 60 W	8		0.480 kvA	Oui
BEGA 12 W	60		0.720 kvA	Oui
PAR 64 IP65	20	Eclairage de la façade sud	20 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	3		21.74 kvA	

✓ Parterre Du Nord

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur Trépied	8	Devant les statues (bas)	0,032 kvA	Non
Lanterne sur Crosse	82	Allée centrale + crosse	0.328 kvA	Non
PAR 64 IP65	24	Eclairage de la façade nord	24 kvA	Non
BEGA 12 W	8		0.096 kvA	Oui
PAR 64 IP65	10	Sur fontaines	10 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	90		34.456 kvA	

✓ Parterre De l'Orangerie

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Stairville StageFloor QCL 48x10 W	72	au sol sur façade Orangerie)	34,56 kvA	Oui
PAR 64 1 KW	3	Sur fontaine	3 kvA	
PAR 64 1 KW	2	Au pied statue dans Orangerie	2 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	74		39,56 kvA	

✓ **Parterre De Latone**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur crosse	138	pourtour haut + marches et haut de Latone	0.552 kvA	Non
Lanterne sur trépied	33	allée centrale	0.132 kvA	Non
Lanterne	22	sur trépied (taupière quinconce)	0,088 kvA	Non
Lanterne sur crosse	99	sur crosse (parterres des Lézards)	0.396 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	292		1.168 kvA	

• **LES FONTAINES & BASSINS**✓ **Bassin de Bacchus**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé LEC 4010 LUMINY 3 x 3 W	6	dans le bassin	0,054 kvA	Non
Archikolor 150	3	Autour du bassin	0.45 kvA	Non
Lanternes sur crosses immergées	12	dans le bassin	0.048 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	18		0,552 kvA	

✓ **Bassin de Cérés**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé LEC 4010 LUMINY 3 x 3 W	6	dans bassin	0,054 kvA	Non
Archikolor 150	3	Autour du bassin	0.45 kvA	Non
Lanternes sur crosses immergées	12	dans le bassin	0.048 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	18		0,102 kvA	

✓ **Bassin de Saturne**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé LEC 4010 LUMINY 3 x3 W	6	dans bassin	0,054 kvA	Non
Archikolor 150	3	Autour du bassin	0.45 kvA	Non
Lanternes sur crosses immergées	10	Dans le bassin	0,4 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	16		0,454 kvA	

✓ **Bassin de Flore**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé LEC 4010 LUMINY 3 x3 W	6	dans bassin	0,054 kvA	Non
Archikolor 150	3	Autour du bassin	0.45 kvA	Non
Lanternes sur crosses immergées	10	dans le bassin	0.04 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	16		0,058 kvA	

✓ **Bassin du Char d'Apollon**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW - Flood	32	sur pied dans bassin	1.92 kvA	Oui
PAR 64	6	sur pied dans bassin	6 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	38		7.92 kvA	



✓ Bassins des Combats des Animaux Nord et sud

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé Crystal fountains 60 W RGBW -Flood	6		0,36 kvA	Oui
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW - Spot	4		0,24 kvA	Oui
Nombre d'appareils installés	10		0,6 kvA	

✓ Bassin du Dauphin

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur WIBRE 150 W	3	Dans bassin	0,45 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	3		0,45 kvA	

✓ Bassin du Dragon

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW - Flood	32		1.92 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	32		1.92 kvA	

✓ Bassin de Neptune

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW - Flood/Spot	149	Cf plan	8.94 kvA	Oui
Lanternes sur crosses immergées	68	Sur pieds, périphérie du bassin	0.272 kvA	Non
Découpes LED étanches 230 W	6	3 de chaque côté	1.38 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	223		10.592 kvA	

✓ Bassin de la Girandole

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur immergé LEDRING 24 W	32	dans bassin	0.768 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 3x3 W (RGB)	3	dans bassin	0,027 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	35		0,795 kvA	

✓ Bassin de Latone

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBACL Flood	74	dans bassin	4.44 kvA	Oui
Projecteur LED immergé Crystal Fountains RGBACL 60 W Spot	8	dans bassin	0,48 kvA	Oui
Nombre d'appareils installés	82		4,92 kvA	

✓ Bassin des Lézards Nord et Sud

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW Flood	8	4 par bassin	0,48 kvA	Oui
Lanterne sur pied immergés	20	10 par bassin	0,08 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	28		0.56 kvA	



✓ Bassin du Miroir

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Lanterne sur potence	22	sur treillage	0,088 kvA	Non
PC pour BULB	40	40 PC réparties dans 3 allées	1.6 kvA	Non
Quartz LED 20W	2	Entrée du bosquet	0.04 kvA	
Nombre d'appareils installés	124		1,728 kvA	

✓ Bain des Nymphes de Diane

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé WIBRE 3 x 3 W (Blanc)	4	Côtés	0,036 kvA	Non
Projecteur LED immergé WIBRE 12 x 3 W (RGB)	4	Centre	0,144 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	8		0,18 kvA	

✓ Bassins du Parterre d'eau

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW - Flood	8		0,48 kvA	Oui
Projecteur LED immergé Crystal Fountains 60 W RGBW - Flood	32		1,92 kvA	Oui
Nombre d'appareils installés	40		2,4 kvA	

• DIVERS

✓ Carrefour des Philosophes

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
BEGA 12 W	5	sur statues	0,06 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	5		0,06 kvA	

✓ Toiture

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
Iodure 250 W	5	sur toiture, côté Nord et Chapelle	1 kvA	Non
Iodure 250 W	4	sur toiture, côté Sud	0,8 kvA	Non
Nombre d'appareils installés	9		1,8 kvA	

• **PARC DE MATERIEL SON**

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
ENCEINTES BOSE 802	74			
ENCEINTES BOSE MA 12	24			
ENCEINTES BOSE FREESPACE 360	42			
ENCEINTES JOHN MEYER MILO	3			
ENCEINTES JOHN MEYER 700 HP	26			
ENCEINTES JOHN MEYER UPA	2			
ENCEINTES L ACOUSTICS 12 XT	8			
ENCEINTES L ACOUSTICS DV	32			
ENCEINTES L ACOUSTICS DV SUB	10			
ENCEINTES L ACOUSTICS V DOSC	16			
ENCEINTES L ACOUSTICS KARA	28			
ENCEINTES L ACOUSTICS SB 18	4			
Nombre d'appareils installés	269			

Descriptif du matériel	Qté	Implantation	Puissance	Présence DMX
AMPLIS BOSE PM 8500	5			
AMPLIS BOSE PM 4500	9			
AMPLIS CHEVIN Q 6	1			
AMPLIS L ACOUSTICS LA 8	13			
AMPLIS L ACOUSTICS LA 48	27			
Nombre d'appareils installés	55		189 980 vA	



✓ Alimentations pour les prestataires

Descriptif du matériel	Quantité	implantation
Buvette : PC 16 A mono	1	Parterre du Midi
Bar à champagne : PC 16 A mono	1	Bassin du Miroir
Gonfables Parade Design : PC 16 A mono	2	Bosquet du Dauphin
Gonfables Parade Design : PC 16 A mono	2	Bosquet de la Girandole
Alimentation régies Groupe F : PC 16 A mono	1	Petite Venise
Alimentation régies Groupe F : 32 A tetra	1	Bosquet des Dômes
C17 - Machines à bulle : 32 A tetra	1	haut du mur du Parterre de Latone
C17 - Machines à bulle : PC 16 A mono	2	en bas de chaque côté de l'escalier central du Parterre de Latone
C17 - Machines à fumée : PC 16 A mono	2	Bosquet de la Salle de Bal
C17 - Machines à fumée : PC 16 A mono	2	Bosquet des Trois Fontaines
Lasers et machine à fumée : PC 16 A mono	6	Bosquet de la Colonnade
Bar VIP : 32 A tétra	1	Bosquet de la Colonnade
Son : PC 16 A mono	1	Combat des Animaux sud
Son : PC 16 A mono	1	Combat des Animaux nord
Son : 32 A tetra	1	Haut Bosquet du Dauphin
Son : PC 16 A mono	1	Haut Bosquet de la Girandole
Son : PC 16 A mono	1	Bas Bosquet du Dauphin
Son : PC 16 A mono	1	Bas Bosquet de la Girandole
Son : PC 16 A mono	1	Haut Bosquet Colonnade
Son : PC 16 A mono	1	Haut Bosquet Domes
Son : PC 16 A mono	1	Bosquet Colonnade
Son : PC 16 A mono	1	Bosquet Domes
Son : 32 A tetra	1	Bas Bosquet Domes
Son : 32 A tetra	1	Bas Bosquet Colonnade
Son : PC 16 A mono	2	haut Bosquet Salle de Bal
Son : 32 A tetra	1	bosquet Encelade
Son : PC 16 A mono	2	bosquet Trois Fontaines
Son : 32 A tetra	3	fosse Bassin de Neptune
Son : PC 16 A mono	2	Bassin du Miroir
Crystal Group : 400 A tetra	1	Bassin du Miroir

Total conso projecteurs = 178 kvA

Total conso son : 20,43 kvA

Total conso prestataires : 143 kvA